



GOVERNO MUNICIPAL
CORTÊS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



13. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO: RESTABELECIMENTO DE CENÁRIO COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCONTAS, E RECONSTRUÇÃO COM MUROS DE GABIÃO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.

DATA: outubro / 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IT	SERVIÇOS	R\$ / %	MÊS												TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	4.920,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.920,30
		% mês	100,00%												100,00%
		% acu	100,00%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA - ESCAVAÇÃO / REGULARIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE BASE	R\$	8.496,13	8.496,13	8.496,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.488,40
		% mês	33,33%	33,33%	33,33%										100,00%
		% acu	33,33%	66,67%	100,00%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3.0	TRANSPORTE / REMOÇÃO DE MATERIAL	R\$	58.589,10	58.589,10	58.589,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.767,31
		% mês	33,33%	33,33%	33,33%										100,00%
		% acu	33,33%	66,67%	100,00%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
4.0	MURO DE ARRIMO	R\$	288.922,41	288.922,41	288.922,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866.767,22
		% mês	33,33%	33,33%	33,33%										100,00%
		% acu	33,33%	66,67%	100,00%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
TOTAL GERAL		Σ													
		R\$	360.927,94	356.007,64	356.007,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.072.943,23
		% mês	33,64%	33,18%	33,18%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00%
		% acu	33,64%	66,82%	100,00%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

HENRIQUE MOREIRA GRIZZI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 14.671-D/PE