



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



EXERCÍCIO 2023
TRIMESTRE 1
PERÍODO janeiro-23

Table with columns: LICITAÇÃO, CONVÊNIO, CONTRATADO, CONTRATO, ADITIVO, NATUREZA DA DESPESA, VALOR RECEBIDO ACUMULADO, VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO, VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO, SITUAÇÃO DECLARADA. Includes rows for various construction contracts like 'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RESTABELECIMENTO DA COBERTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO'.

MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA:42773695453

Assinado digitalmente por MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA em: https://etc.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigoDoDocumento:8e4b5904-8d16-5841-122-0028621b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



EXERCÍCIO	2023
TRIMESTRE	2
PERÍODO	abril-23

LICITAÇÃO		CONVÊNIO										CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA		VALORES			SITUAÇÃO	
MODALIDADE	Nº	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE ( R\$ )	CONTRAPARTIDA	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	CONCLUSÃO PARALIZAÇÃO	PRAZO	VALOR ADITADO ACUMULADO	VALOR CONTRATO APOS ADITIVO	REAJUSTES	CLASSE	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA / SERVIÇO	SITUAÇÃO DECLARADA
DISPENSA	005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RESTABELECIMENTO DA COBERTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PALÁCIO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ VALENÇA BORBA, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSÉ VALENÇA BORBA, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE	--	--	--	--	37.350.500/0001-05	VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI EPP	02/2022	23/09/23	60 DIAS	69.577,96	--	-	-	69.577,96	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.283,88	-	30.145,50	30.145,50	FINALIZADO
DISPENSA	004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COBERTA METÁLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA A RUA LUIZ BRAGA NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE	--	--	--	--	37.350.500/0001-05	VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI EPP	02/30/2022	23/09/23	60 DIAS	65.197,96	--	240 DIAS	22.079,13	87.276,79	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.276,79	22.079,13	87.276,79	87.276,79	FINALIZADO
TOMADA DE PREÇOS	003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE. REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1057.919-93/ME/CAIXA - CONVÊNIO Nº 875.022/2018	075/022/2018	MINISTERIO DA CIDADANIA	461.355,65	--	24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI EPP	01/7/2021	13/07/21	6 MESES	461.355,65	--	6 MESES	-	461.355,65	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.456,46	66.069,34	136.490,42	216.559,13	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS	001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE. REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-52/ME/CAIXA - CONVÊNIO Nº 867.019/2018	86/197/2018	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	458.832,55	-	21.127.171/0001-56	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	01/2/2021	20/12/21	6 MESES	458.832,55	--	30 MESES	-	458.832,55	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.669,30	51.346,82	51.346,82	154.981,08	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS	001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM REFORMA E REGULAGEM PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS NO ANTIQO CENTRO ADMINISTRATIVO (PALÁCIO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ VALENÇA BORBA), LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE	--	--	--	--	14.417.792/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	03/5/2022	28/09/22	12 MESES	227.661,91	-	-	-	227.661,91	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.895,11	9.394,73	42.895,11	42.895,11	ANDAMENTO
PREÇAO ELETRÔNICO	009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRO DRENAGEM E REDE COLETORES DE ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE	--	--	--	--	21.127.171/0001-56	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	01/9/2021	07/06/21	12 MESES	934.726,40	-	-	-	934.726,40	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.676,60	9.137,38	23.063,36	236.877,36	ANDAMENTO
PREÇAO ELETRÔNICO	006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍEDOS GRANULÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE	--	--	--	--	21.127.171/0001-56	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	01/4/2021	07/09/21	12 MESES	869.764,78	--	-	-	869.764,78	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.713,62	-	166.061,28	166.061,28	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS	002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1054.360-30/ME/CAIXA - CONVÊNIO Nº 868.574/2018	868.574/2018	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	435.956,55	-	21.127.171/0001-56	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	01/1/2021	01/03/22	6 MESES	435.956,55	--	27 MESES	28.994,84	464.951,39	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.114,48	169.111,83	169.111,83	236.226,30	ANDAMENTO
DISPENSA	005/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA LUIZ BRAGA, S/N - ALTO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE	--	--	--	--	48.000.230/0001-40	CONSTRUTORA HORIZONTE LTDA ME	00/6/2023	30/03/23	60 DIAS	30.909,99	--	-	-	30.909,99	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.909,99	30.909,99	30.909,99	30.909,99	FINALIZADO
DISPENSA	006/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE	--	--	--	--	30.308.359/0001-91	ROTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI	00/7/2023	30/03/23	90 DIAS	16.888,02	--	-	-	16.888,02	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	10.951,50	10.951,50	10.951,50	ANDAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Assinatura em: https://etce.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento: 8e455904-8d16-4588-bd12-123333333333

MARIA DE FATIMA  
 CYSNEIROS  
 SAMPAIO  
 BORBA:42773695  
 453

Assinado de forma  
 digital por MARIA DE  
 FATIMA CYSNEIROS  
 SAMPAIO  
 BORBA:42773695453



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



EXERCÍCIO 2023
TRIMESTRE 3
PERÍODO julho-23 a setembro-23

Table with columns: LICITAÇÃO, MODALIDADE, Nº, IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO, CONVÊNIO, CONTRATADO, CONTRATO, MAPA DE OBRAS, ADITIVO, NATUREZA DA DESPESA, VALOR RECEBIDO ACUMULADO, VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO, VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO, SITUAÇÃO DECLARADA.

MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA:4277369 5453

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA:427736954 53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Assinatura: 2023.09.28 10:28:26
URL: https://etec.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento:8e455904-8d16-4588-bd12-724928621b