

**Mapa de Obras e Serviços de Engenharia**  
**UJ: Prefeitura Municipal de Cortês**  
**Exercício: 2025**  
**Data de Expedição: 30/03/2026 18:00**

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Cortês** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

30 de março de 2026

**Maria de Fatima Cysneiros Sampaio Borba**  
**Prefeitura Municipal de Cortês**

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Cortês - (Fundo Municipal de Educação de Cortês)	Contrato com PC / ARP 132/2025	44369249000144 - M D S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia especializada em manutenção predial, para prestação de serviços nas escolas e creches municipais do município de Cortês/PE.	Escola	08/12/2025	Em andamento		R\$ 29,928.0000	R\$ 29,928.0000	R\$ 1,417,264.4000
Prefeitura Municipal de Cortês - (Fundo Municipal de Educação de Cortês)	Contrato com PC / ARP 104/2025	19915692000126 - I9 CONTROL SERVICOS LTDA	Em execução	1.1 Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de pragas urbanas: dedetização, desratização, baratas, formigas, escorpiões, moscas, traças e eliminação de caixas d'água, com emprego de mão de obra	Outros	01/10/2025 à 16/01/2026	Concluída				



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 51ed0f82-0528-42a5-9ca6-d9fc9c591d94



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 133/2025	23085532000174 - INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Em execução	executados nas praças e canteiros, em diversos locais do município de Cortês/PE.	Praça/Parque	05/12/2025	Paralisada				
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 129/2025	30308359000191 - ROTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de requalificação dos boxes do mercado público do município de Cortês/PE	Edificação	26/11/2025	Em andamento		R\$ 97,273.1901	R\$ 97,273.1901	R\$ 27,233.7899
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 116/2025	42653248000100 - CONSTRUTORA FONSECA CAMPOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia para execução da 1ª e 2ª etapa da ampliação da praça Eronides Campos, no município de Cortês/PE.	Praça/Parque	26/12/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 112/2025	44369249000144 - M D S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Em execução	contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição de luminárias de vapor de mercúrio e vapor de sódio por luminárias de led em toda a rede de iluminação pública do município de Cortês/PE,	Ilum. Pública	23/10/2025	Em andamento		R\$ 81,934.1800	R\$ 81,934.1800	R\$ 40,733.1100
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 101/2025	30308359000191 - ROTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção predial, a serem executados na cozinha comunitária de Barra de Jangada, localizada no município de Cortês/PE.	Edificação	04/09/2025	Em andamento		R\$ 71,998.6700	R\$ 71,998.6700	R\$ 36,100.9500
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 089/2025	42653248000100 - CONSTRUTORA FONSECA CAMPOS LTDA	Em execução	objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço contínuo de manutenção de vias pavimentadas, em pavimentos asfáltico e paralelepípedos granilíticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cortês/PE de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Pavimentação	04/07/2025	Em andamento		R\$ 82,307.3100	R\$ 82,307.3100	R\$ 597,987.3300
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 088/2025	42653248000100 - CONSTRUTORA FONSECA CAMPOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de limpeza,	De Esgoto	04/07/2025	Em andamento				



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 088/2025	42653248000100 - CONSTRUTORA FONSECA CAMPOS LTDA	Em execução	desobstrução, e manutenção de canaletas, galerias, bueiros e caixas coletoras localizadas no município de Cortês/PE	Drenagem Rede de Esgoto	04/07/2025	Em andamento		R\$ 29,541.4501	R\$ 29,541.4501	R\$ 440,458.3699
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 051/2023	08978001000117 - A J P ENGENHARIA LTDA	Em execução	ATERRO DE INERTES OU RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO	Outros	11/11/2024	Em andamento		R\$ 395,286.6040	R\$ 395,286.6040	R\$ 737,448.7460
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 049/2023	36376673000198 - AGIL CONSTRUTORA EIRELI	Em execução	CONTENÇÃO E CONTROLE DE EROSÃO	Outros	31/10/2023	Em andamento		R\$ 291,281.6001	R\$ 291,281.6801	R\$ 861,207.2399
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 035/2022	14417792000109 - SS OBRAS E TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Em execução	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Edificação	09/01/2023	Concluída		R\$ 301,828.4900	R\$ 301,828.4900	74,166.5800-
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 026/2023	49000230000140 - CONSTRUTORA HORIZONTE LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORTES/PE	Pavimentação	29/02/2024	Em andamento	912281/2021	R\$ 930,786.5300	R\$ 930,786.5300	108,815.7000-

